

รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๗

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดเชียงราย

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                           |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |                       |
| ๑   | โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อชุดเจาะ<br>บ่อบาดาล บ้านแก่งกลุ่ม หมู่ที่ ๓<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดเชียงราย   | ๒๐๐,๐๐๐                           | ๒๐๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๑๘/๖/๖๗                | ๒๕/๖/๖๗  | ๑๘๔,๔๕๐                       | ๑๕,๕๕๐              | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๒   | โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อ<br>ชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดเชียงราย    | ๒๐๐,๐๐๐                           | ๒๐๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๑๗/๖/๖๗                | ๒๕/๖/๖๗  | ๑๓๙,๖๐๐                       | ๖๐,๔๐๐              | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๓   | โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อวางท่อ<br>เมนระบบประปา บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดเชียงราย | ๓๐,๐๐๐                            | ๓๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |                            |                         | ๔/๖/๖๗                 | ๑๑/๖/๖๗  | ๓๐,๐๐๐                        | ๐                   | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๔   | โครงการก่อสร้างศาลาปัสุสาน<br>บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอกะเจิง จังหวัดเชียงราย                              | ๔๙๕,๐๐๐                           | ๔๙๕,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๐๗/๐๖/๖๗               | ๒๐/๐๘/๖๗ | ๔๙๔,๓๐๐                       | ๓๐๐                 | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ      | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                      |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                          |                    |                       |
| ๕   | โครงการก่อสร้างศาลาปาสุสถาน<br>บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                   | ๔๔๕,๐๐๐                           | ๔๔๕,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๐๗/๐๖/๖๗               | ๒๐/๐๘/๖๗ | ๔๗๗,๗๐๐                       | ๖,๘๐๐                    | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านศรีมงคล<br>หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง<br>จังหวัดเชียงราย                          | ๒๔๗,๐๐๐                           | ๒๔๗,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๓/๔/๖๗                 | ๑/๖/๖๗   | ๒๓๒,๕๐๐                       | ๒,๐๐๐<br>โอนลด<br>๑๒,๕๐๐ | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                             | ๑๕๐,๐๐๐                           | ๑๕๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๓/๔/๖๗                 | ๑/๔/๖๗   | ๑๔๒,๕๐๐                       | ๓,๐๐๐<br>โอนลด<br>๔,๔๐๐  | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๘   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด<br>บ้านเกียะดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | ๑๒๐,๐๐๐                           | ๑๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๐๘/๐๒/๖๗               | ๐๗/๐๔/๖๗ | ๑๑๑,๕๐๐                       | โอนลด<br>๘,๕๐๐           | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๙   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดไม่มีฝาปิด<br>บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย         | ๔๔๘,๐๐๐                           | ๔๔๘,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๐๓/๐๒/๖๗               | ๐๒/๐๔/๖๗ | ๔๘๓,๕๐๐                       | ๑๔,๕๐๐                   | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ    | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                              |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                        |                    |                       |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงราย | ๒๗๕,๐๐๐                           | ๒๗๕,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๐๙/๐๒/๖๗               | ๘/๐๔/๖๗ | ๒๕๔,๕๐๐                       | ๑๓๓<br>โอนลด<br>๒๐,๓๖๗ | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงราย             | ๓๒๐,๐๐๐                           | ๓๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๖/๔/๖๗                | ๒๔/๖/๖๗ | ๓๑๙,๕๐๐                       | ๕๐๐                    | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๑๒  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงราย         | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๔๙๘,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๖/๔/๖๗                | ๒๔/๖/๖๗ | ๔๖๗,๕๐๐                       | ๐<br>โอนลด<br>๓๐,๕๐๐   | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงราย             | ๒๔๘,๐๐๐                           | ๒๔๘,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๖/๔/๖๗                | ๒๔/๖/๖๗ | ๒๑๕,๕๐๐                       | ๐<br>โอนลด<br>๓๒,๕๐๐   | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๑๔  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านหนองข่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงราย             | ๒๖๐,๐๐๐                           | ๒๖๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๐/๐๒/๖๗               | ๙/๐๔/๖๗ | ๒๕๙,๕๐๐                       | ๕๐๐                    | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ       | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                        |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                           |                    |                       |
| ๑๕  | โครงการก่อสร้างแหล่งถางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงราย | ๗๐,๐๐๐                            | ๗๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๓/๔/๖๗                 | ๑/๖/๖๗  | ๕๓,๕๐๐                        | ๐<br>โอนลด<br>๑๖,๕๐๐      | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๑๖  | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงราย                           | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๔๙๘,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๒/๔/๖๗                | ๒๕/๖/๖๗ | ๔๗๓,๘๖๗                       | ๐<br>โอนลด<br>๒๔๑๓๓       | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๑๗  | โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านเกียจตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงราย                   | ๔๙๘,๐๐๐                           | ๔๙๘,๐๐๐                                 |                        |                         |                        | ✓                       | -                      | -       | ๐                             | ๓,๐๐๐<br>โอนลด<br>๔๙๕,๐๐๐ | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๑๘  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงราย                   | ๔๐๐,๐๐๐                           | ๔๐๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๕/๔/๖๗                | ๒๓/๖/๖๗ | ๓๗๘,๕๐๐                       | ๐<br>โอนลด<br>๒๑,๕๐๐      | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๑๙  | โครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงราย                                   | ๓๗,๐๐๐                            | ๓๗,๐๐๐                                  |                        |                         |                        | ✓                       | -                      | -       | ๐                             | ๐<br>โอนลด<br>๓๗,๐๐๐      | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                           | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ดั่งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                           |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |                       |
| ๒๐  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                       | ๓๐๐,๐๐๐                           | ๓๐๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๑/๖/๖๗                | ๑๙/๘/๖๗  | ๒๙๙,๗๐๐                       | ๓๐๐                 | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๒๑  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา<br>หมู่บ้านในตำบลแม่เลอย                                                                                  | ๒๐๐,๐๐๐                           | ๑๕๐,๐๐๐                                 |                        |                      |                            | ✓                       | -                      | -        | ๐                             | ๑๕๐,๐๐๐             | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๒๒  | โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อชุดเจาะ<br>บ่อบาดาล บ้านเกียงดอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐<br>ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย             | ๒๐๐,๐๐๐                           | ๒๐๐,๐๐๐                                 |                        |                      |                            | ✓                       | -                      | -        | ๐                             | ๒๐๐,๐๐๐             | กองช่าง            | ข้อบัญญัติ<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๒๓  | โครงการจัดซื้อท่อเพื่อการระบายน้ำ ซอย ๖<br>บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                           | ๑๐๐,๐๐๐                           | ๑๐๐,๐๐๐                                 |                        | ✓                    |                            |                         | -                      | -        | ๐                             | ๑๐๐,๐๐๐             | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗   |
| ๒๔  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ขนินมีฟาบิต<br>บ้านเกียงสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | ๔๙๕,๐๐๐                           | ๔๙๕,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๐๒/๐๗/๖๗               | ๓๐/๐๘/๖๗ | ๔๖๐,๕๐๐                       | ๓๔,๕๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗   |
| ๒๕  | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔<br>ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                | ๒๖๘,๐๐๐                           | ๒๖๘,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๓๑/๐๗/๖๗               | ๒๘/๐๘/๖๗ | ๒๖๗,๐๐๐                       | ๑,๐๐๐               | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ดัดแปลง<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                               |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |                     |
| ๒๖  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย               | ๓๗๗,๐๐๐                           | ๓๗๗,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๕/๐๗/๖๗               | ๒๒/๐๙/๖๗ | ๓๕๕,๗๐๐                       | ๒๑,๓๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๒๗  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแม่เลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                           | ๔๙๕,๐๐๐                           | ๔๙๕,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๐๓/๐๗/๖๗               | ๓๑/๐๘/๖๗ | ๔๙๔,๗๐๐                       | ๓๐๐                 | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๒๘  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                             | ๑๐๐,๐๐๐                           | ๑๐๐,๐๐๐                                 |                        | ✓                    |                            |                         | ๔/๑๒/๖๗                | ๒/๐๒/๖๘  | ๖๔,๐๐๐<br>ผูกพันสัญญา         | ๓๖,๐๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๒๙  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๖ บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย           | ๒๕๐,๐๐๐                           | ๒๕๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๐๑/๑๑/๖๗               | ๓๐/๑๒/๖๗ | ๒๐๒,๐๐๐                       | ๔๘,๐๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๓๐  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๑ บ้านเกียจตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | ๔๙๕,๐๐๐                           | ๔๙๕,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๕/๙/๖๗                 | ๓/๑๑/๖๗  | ๔๐๓,๐๐๐                       | ๙๒,๐๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                         |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |                     |
| ๓๑  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สุสานต์<br>หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง<br>จังหวัดเชียงใหม่                          | ๔๕๐,๐๐๐                           | ๔๕๐,๐๐๐                                 |                        | ✓                       |                        |                         | ๕/๑๒/๖๗                | ๐๒/๐๒/๖๘ | ๓๓๗,๐๐๐<br>ผูกพัน             | ๑๑๓,๐๐๐             | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๓๒  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยวัดศรีมงคล<br>บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอกะเจิง จังหวัดเชียงใหม่                | ๓๘๗,๐๐๐                           | ๓๘๗,๐๐๐                                 |                        | ✓                       |                        |                         | ๕/๑๒/๖๗                | ๐๒/๐๒/๖๘ | ๓๓๐,๐๐๐<br>ผูกพัน             | ๕๗,๐๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๓๓  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด<br>บ้านศรีมงคล ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๒<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดเชียงใหม่       | ๑๗๐,๐๐๐                           | ๑๗๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๕/๐๗/๖๗               | ๒๒/๐๘/๖๗ | ๑๕๗,๗๐๐                       | ๑๒,๓๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๓๔  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด<br>บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดเชียงใหม่ | ๓๐๕,๐๐๐                           | ๓๐๕,๐๐๐                                 |                        | ✓                       |                        |                         | -                      | -        | ๐                             | ๓๐๕,๐๐๐             | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๓๕  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด<br>บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอกะเจิง จังหวัดเชียงใหม่             | ๒๐๐,๐๐๐                           | ๒๐๐,๐๐๐                                 |                        | ✓                       |                        |                         | ๐๑/๑๑/๖๗               | ๓๐/๑๒/๖๗ | ๑๘๓,๐๐๐<br>ผูกพัน             | ๑๗,๐๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |



| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                        |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |                     |
| ๓๖  | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์       | ๔๔๕,๐๐๐                           | ๔๔๕,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๕/๐๗/๖๗               | ๒๒/๐๙/๖๗ | ๔๗๖,๐๐๐                       | ๑๙,๐๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๓๗  | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์       | ๔๔๕,๐๐๐                           | ๔๔๕,๐๐๐                                 |                        | ✓                       |                        |                         | ๑๕/๑๑/๖๗               | ๑๓/๐๑/๖๘ | ๔๑๑,๐๐๐<br>ผูกพัน             | ๗๙,๐๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๓๘  | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย ๔ บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ | ๓๕๖,๐๐๐                           | ๓๕๖,๐๐๐                                 |                        | ✓                       |                        |                         | -                      | -        | ๐                             | ๓๕๖,๐๐๐             | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๓๙  | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์       | ๔๔๕,๐๐๐                           | ๔๔๕,๐๐๐                                 |                        | ✓                       |                        |                         | ๑๕/๑๑/๖๗               | ๑๓/๐๑/๖๘ | ๔๐๐,๐๐๐<br>ผูกพัน             | ๔๕,๐๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๔๐  | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์       | ๔๔๕,๐๐๐                           | ๔๔๕,๐๐๐                                 |                        | ✓                       |                        |                         | ๑๓/๑๑/๖๗               | ๑๑/๐๑/๖๘ | ๔๑๖,๐๐๐<br>ผูกพัน             | ๗๙,๐๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |               |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                            |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |                     |
| ๔๑  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน<br>บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                                        | ๔๙๕,๐๐๐                           | ๔๙๕,๐๐๐                                 |                        | ✓                    |               |                         | ๑๖/๑๑/๖๗               | ๑๓/๐๒/๖๘ | ๔๙๕,๐๐๐<br>ผูกพัน             | ๐                   | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๔๒  | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย ๓ บ้านสันเจริญ<br>หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง<br>จังหวัดเชียงราย | ๔๙๕,๐๐๐                           | ๔๙๕,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |               |                         | ๒๙/๖/๖๗                | ๒๗/๘/๖๗  | ๔๕๓,๕๐๐                       | ๓๘,๐๐๐              | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๔๓  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร<br>บ้านหนองช่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                                          | ๖๐,๐๐๐                            | ๖๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |               |                         | ๑/๕/๖๗                 | ๓๐/๕/๖๗  | ๖๐,๐๐๐                        | ๐                   | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๔๔  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร<br>บ้านเกียงดอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                                          | ๕๐,๐๐๐                            | ๕๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |               |                         | ๒๒/๕/๖๗                | ๒๐/๖/๖๗  | ๔๘,๐๐๐                        | ๒,๐๐๐               | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๔๕  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร<br>บ้านเกียงงุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                                         | ๕๐,๐๐๐                            | ๕๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |               |                         | ๑/๕/๖๗                 | ๓๐/๕/๖๗  | ๕๐,๐๐๐                        | ๐                   | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๔๖  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร<br>บ้านห้วยมาน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                                           | ๕๐,๐๐๐                            | ๕๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |               |                         | ๘/๕/๖๗                 | ๖/๖/๖๗   | ๕๐,๐๐๐                        | ๐                   | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                      |                        |                                  |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                    |                     |
| ๔๗  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร<br>บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                | ๕๐,๐๐๐                 | ๕๐,๐๐๐                           | ๕๐,๐๐๐<br>ตามข้อบัญญัติ                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๒/๕/๖๗                | ๒๐/๖/๖๗ | ๕๐,๐๐๐                        | ๐                   | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๔๘  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร<br>บ้านเกียะกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                   | ๕๔,๐๐๐                 | ๕๔,๐๐๐                           | ๕๔,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๘/๕/๖๗                 | ๖/๖/๖๗  | ๕๔,๐๐๐                        | ๐                   | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๔๙  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร<br>บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                    | ๕๐,๐๐๐                 | ๕๐,๐๐๐                           | ๕๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๘/๕/๖๗                 | ๖/๖/๖๗  | ๕๐,๐๐๐                        | ๐                   | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๕๐  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร<br>บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย<br>อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                    | ๕๐,๐๐๐                 | ๕๐,๐๐๐                           | ๕๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๒/๕/๖๗                | ๒๐/๖/๖๗ | ๔๘,๕๐๐                        | ๑,๕๐๐               | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |
| ๕๑  | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด<br>บ้านเกียะดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓<br>ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | ๑๖๕,๐๐๐                | ๑๖๕,๐๐๐                          | ๑๖๕,๐๐๐                                 |                        | ✓                       |                        |                         | -                      | -       | ๐                             | ๑๖๕,๐๐๐             | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                             |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |                                       |
| ๕๒  | โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                  | ๒๒๕,๐๐๐                           | ๒๒๕,๐๐๐                                 |                        | ✓                       |                        |                         | -                      | -        | ๐                             | ๒๒๕,๐๐๐             | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗                   |
| ๕๓  | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บดอัด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เชื่อม บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | ๑,๓๖๑,๐๐๐                         | ๑,๓๖๑,๐๐๐                               | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๓/๗/๖๗                | ๒๕/๙/๖๗  | ๑,๐๕๔,๐๐๐                     | ๓๐๗,๐๐๐             | กองช่าง            | อุดหนุน<br>เฉพาะกิจ                   |
| ๕๔  | โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                          | ๔๙๕,๐๐๐                           | ๔๙๕,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๐๔/๑๑/๖๗               | ๑๕/๑๐/๖๗ | ๔๐๓,๐๐๐                       | ๙๒,๐๐๐              | กองช่าง            | โอนตั้งจ่าย<br>เป็น<br>รายการ<br>ใหม่ |
| ๕๕  | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย                                                                                 | ๖๒,๐๐๐                            | ๖๒,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๒/๐๕/๖๗               | ๒๐/๐๖/๖๗ | ๕๙,๕๐๐                        | ๒,๕๐๐               | กองช่าง            | เงินสะสม<br>ปี ๒๕๖๗                   |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | หน่วย<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | หมายเหตุ                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                  |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                    |                     |                               |                             |
| ๕๖  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บานสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอดงเจริญ จังหวัดเชียงราย | ๕,๒๔๔,๐๐๐                         | ๑,๖๕๕,๐๐๐                               |                        | ✓                       |                        |                         | ๓/๑๒/๖๗                | -       | กองช่าง            | ๕๐๑,๐๐๐             | ๑,๑๕๔,๐๐๐<br>ผูกพัน           | เงิน<br>อุดหนุน<br>เฉพาะกิจ |
| ๕๗  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านแม่ลอยใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอดงเจริญ จังหวัดเชียงราย                | ๓,๐๒๕,๐๐๐                         | ๓,๐๖๐,๐๐๐                               |                        | ✓                       |                        |                         |                        |         | กองช่าง            | ๑,๐๖๐,๐๐๐           | ๒,๐๐๐,๐๐๐<br>ผูกพัน           | เงิน<br>อุดหนุน<br>เฉพาะกิจ |
| รวม | จำนวน ๕๗ โครงการ                                                                                                                 | ๒๔,๖๘๘,๐๐๐                        | ๒๑,๐๕๔,๐๐๐                              | ๓๘                     | ๑๕                      | ๔                      | ๐                       |                        |         |                    | ๔,๓๑๖,๔๘๓           | ๑๖,๐๔๗,๖๑๗                    |                             |



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                    |                                   |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียง<br>"คุรุราษฎร์วิทยา" ตามโครงการเกษตร<br>พัฒนาทักษะชีวิตตามแนวปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง (การแปรรูปอาหาร<br>จากเห็ด) | ๕,๐๐๐                             | ๕,๐๐๐                                  |                        |                      |                            | ✓                       | -                      | -       | ๐                             | ๕,๐๐๐               | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| รวม | จำนวน ๑ โครงการ                                                                                                                                    | ๕,๐๐๐                             | ๕,๐๐๐                                  |                        | ๐                    | ๐                          | ๑                       | -                      | -       | ๐                             | ๕,๐๐๐               | -                  | -        |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงาน การเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                                            |                                   |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรทำสวน<br>แม่ลอย ตามโครงการกลุ่มเกษตรกร<br>ทำสวนแม่ลอยทำปุ๋ยหมักด้วยวัสดุคืบ<br>วัชพืชและมูลสัตว์ | ๑๒,๐๐๐                            | ๑๒,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๑๐/๐๓/๖๗               | ๑๐/๐๓/๖๗ | ๑๒,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| รวม | จำนวน ๒ โครงการ                                                                                                            | ๑๒,๐๐๐                            | ๑๒,๐๐๐                                 | ๑                      | ๐                    | ๐                          | ๐                       | -                      | -        | ๑๒,๐๐๐                        | ๐                   | -                  | -        |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                               |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน<br>การดำเนินกิจกรรมของศูนย์พุทธศาสนา<br>วันอาทิตย์ | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         |                        |         | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๒   | โครงการสืบสานประเพณีมัสการและ<br>สรงน้ำพระธาตุยอดสูง                          | ๘,๐๐๐                             | ๘,๐๐๐                                   |                        |                         |                        | ✓                       | -                      | -       | ๐                             | ๘,๐๐๐               | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| รวม | จำนวน ๒ โครงการ                                                               | ๒๘,๐๐๐                            | ๒๘,๐๐๐                                  | ๑                      | ๐                       | ๐                      | ๑                       | -                      | -       | ๒๐,๐๐๐                        | ๘,๐๐๐               | -                  | -        |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                    |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม<br>สภาเด็กและเยาวชน | ๑๐,๐๐๐                            | ๑๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๘/๐๓/๖๗               | ๒๘/๐๓/๖๗ | ๘,๕๘๕                         | ๑,๔๑๕               | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา    | ๓๕๐,๑๓๐                           | ๖๘๔,๙๘๕                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๑/๑๐/๖๖                | ๓๐/๐๙/๖๗ | ๖๓๐,๑๖๖                       | ๕๕,๘๑๙              | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                          |                                   |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๓   | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียง<br>"คุรุราษฎร์วิทยา" ตามโครงการจัดงาน<br>วันเด็กแห่งชาติ | ๕,๐๐๐                             | ๕,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๒/๐๑/๖๗               | ๑๒/๐๑/๖๗ | ๕,๐๐๐                         | ๐                   | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๔   | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่<br>ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                   | ๕,๐๐๐                             | ๕,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๒/๐๑/๖๗               | ๑๒/๐๑/๖๗ | ๕,๐๐๐                         | ๐                   | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๕   | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียง<br>"คุรุราษฎร์วิทยา" ตามโครงการอาหาร<br>กลางวัน          | ๖๖๖,๔๐๐                           | ๕๕๕,๖๐๐                                | ✓                      |                         |                        |                         | ๑/๑๐/๖๖                | ๓๐/๐๙/๖๗ | ๕๐๘,๘๐๐                       | ๗๖,๘๐๐              | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๖   | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียงใต้<br>ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                    | ๕,๐๐๐                             | ๕,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๒/๐๑/๖๗               | ๑๒/๐๑/๖๗ | ๕,๐๐๐                         | ๐                   | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๗   | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียงใต้<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน                             | ๕๖๐,๐๐๐                           | ๕๐๗,๖๐๐                                | ✓                      |                         |                        |                         | ๑/๑๐/๖๖                | ๓๐/๐๙/๖๗ | ๔๐๖,๖๔๗                       | ๑๐๐,๙๕๓             | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๘   | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่<br>ตามโครงการอาหารกลางวัน                            | ๖๑๖,๐๐๐                           | ๕๒๙,๒๐๐                                | ✓                      |                         |                        |                         | ๑/๑๐/๖๖                | ๓๐/๐๙/๖๗ | ๔๖๕,๕๒๘                       | ๖๓,๖๗๒              | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๙   | โครงการอาหารเสริม (นม)<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลอย                                   | ๑๕๓,๒๙๖                           | ๑๔๖,๔๔๕                                | ✓                      |                         |                        |                         | ๑/๑๐/๖๖                | ๓๐/๐๙/๖๗ | ๑๒๓,๐๙๐.๔๘                    | ๒๓,๓๕๕.๕๒           | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                  |                        |                                  |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑๐  | โครงการอาหารเสริม (นม)<br>ให้แก่โรงเรียนบ้านเกียง "ศุภราษฎร์<br>วิทยา"           | ๒๒๙,๙๔๔                |                                  | ๖๑๓,๑๑๗                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๑/๑๐/๖๖                | ๓๐/๐๙/๖๗ | ๕๓๑,๒๗๔.๖๑                    | ๘๑,๘๔๒.๓๙           | การศึกษาฯ          |          |
| ๑๑  | โครงการอาหารเสริม (นม)<br>ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่                            | ๑๖๖,๗๐๑                |                                  |                                         | ✓                      |                         |                        |                         |                        |          |                               |                     |                    |          |
| ๑๒  | โครงการอาหารเสริม (นม)<br>ให้แก่โรงเรียนบ้านเกียงใต้                             | ๑๘๓,๙๕๖                |                                  |                                         | ✓                      |                         |                        |                         |                        |          |                               |                     |                    |          |
| ๑๓  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                                     | ๑๐,๐๐๐                 | ๑๐,๐๐๐                           | ๑๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๓/๐๑/๖๗               | ๑๓/๐๑/๖๗ | ๙,๙๘๘                         | ๑๒                  | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๑๔  | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>คำขวัญที่พึงประสงค์ เด็ก เยาวชน<br>ตำบลแม่ลอย | ๑๕,๐๐๐                 | ๑๕,๐๐๐                           | ๑๕,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๓๐/๐๗/๖๗               | ๓๐/๐๗/๖๗ | ๑๔,๘๙๙                        | ๑๐๑                 | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| รวม | จำนวน ๑๔ โครงการ                                                                 | ๓,๓๗๖,๔๖๗              | ๓,๑๑๖,๙๔๗                        | ๓,๑๑๖,๙๔๗                               | ๑๔                     | ๐                       | ๐                      | ๐                       | -                      | -        | ๒,๗๑๓,๙๗๔.๐๙                  | ๔๐๒,๙๖๘.๙๑          | -                  | -        |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนงาน งบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                   |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ<br>ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  | ๓,๖๗๔,๔๐๐                         | ๓,๕๗๓,๖๐๐                               | ✓                      |                         |                        |                         | ๑/๑๐/๖๖                | ๓๑/๙/๖๗ | ๓,๐๗๕,๔๐๐                     | ๔๙๘,๒๐๐             | สำนักปลัด          |          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ<br>ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | ๓๐๖,๐๐๐                           | ๒๗๖,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๑/๑๐/๖๖                | ๓๑/๙/๖๗ | ๒๖๔,๐๐๐                       | ๑๒,๐๐๐              | สำนักปลัด          |          |
| ๓   | โครงการสร้างหลักประกันรายได้<br>แก่ผู้สูงอายุ                     | ๑๗,๑๐๐,๐๐๐                        | ๑๕,๑๐๐,๐๐๐                              | ✓                      |                         |                        |                         | ๑/๑๐/๖๖                | ๓๑/๙/๖๗ | ๑๓,๔๔๐,๒๐๐                    | ๑,๖๕๙,๘๐๐           | สำนักปลัด          |          |
| ๔   | โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลน้อย    | ๑๕๐,๐๐๐                           | ๒๐๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๑/๑๐/๖๖                | ๓๑/๙/๖๗ | ๒๐๐,๐๐๐                       | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| รวม | จำนวน ๔ โครงการ                                                   | ๒๑,๒๓๐,๔๐๐                        | ๑๙,๑๔๙,๖๐๐                              | ๔                      | ๐                       | ๐                      | ๐                       |                        |         | ๑๖,๙๗๙,๖๐๐                    | ๒,๑๗๐,๐๐๐           |                    |          |



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                         |                                  |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า                                              | ๒๐,๐๐๐                           | ๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๐/๐๒/๖๗               | ๒๑/๐๒/๖๗ | ๑๘,๔๐๐                        | ๑๖,๐๐๐              | สำนักปลัด          |          |
| ๒   | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ<br>ความปลอดภัยทางถนน                        | ๒๐,๐๐๐                           | ๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๐/๐๘/๖๗               | ๒๐/๐๘/๖๗ | ๑,๙๙๐                         | ๑๘,๐๑๐              | สำนักปลัด          |          |
| ๓   | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ<br>อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>(อปพร.) | ๒๐,๐๐๐                           | ๑๕,๐๐๐                                 |                        |                      |                            | ✓                       | -                      | -        | ๐                             | ๑๕,๐๐๐              | สำนักปลัด          |          |
| ๔   | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ด้านสาธารณภัย                                | ๑๐๐,๐๐๐                          | ๓๐,๐๐๐                                 |                        |                      |                            | ✓                       | -                      | -        | ๐                             | ๓๐,๐๐๐              | สำนักปลัด          |          |
| ๕   | โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผน<br>ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  | ๕,๐๐๐                            | ๕,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |                            |                         | ๓๐/๐๘/๖๗               | ๔/๐๙/๖๗  | ๔,๕๖๐                         | ๔๔๐                 | สำนักปลัด          |          |
| รวม | จำนวน ๕ โครงการ                                                         | ๑๖๕,๐๐๐                          | ๙๐,๐๐๐                                 | ๓                      | ๐                    | ๐                          | ๒                       | -                      | -        | ๒๔,๙๕๐                        | ๗๙,๔๕๐              |                    |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                       |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สุขสันต์ ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๒/๐๖/๖๗               | ๑๒/๐๖/๖๗ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักงานปลัด       |          |
| ๒   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกียจคงสุขเนิน ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๓๐/๐๙/๖๗               | ๓๐/๐๙/๖๗ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักงานปลัด       |          |
| ๓   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองช่วงตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๖/๐๖/๖๗                | ๖/๐๖/๖๗  | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักงานปลัด       |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                             |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๔   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน่าน ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๖/๐๕/๖๗               | ๒๖/๐๕/๖๗ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| ๕   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเกียงกลาง ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๔/๐๕/๖๗               | ๒๔/๐๕/๖๗ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| ๖   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเกียงดอย ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๕/๐๕/๖๗               | ๒๕/๐๕/๖๗ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                   |                                   |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๗   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ลอยไร่ใต้ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๓/๐๖/๖๗                | ๓/๐๖/๖๗  | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| ๘   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ลอยไร่ ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๔/๐๖/๖๗                | ๔/๐๖/๖๗  | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| ๙   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสันเจริญ ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๐/๐๖/๖๗               | ๑๐/๐๖/๖๗ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ดึงไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                               |                                   |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑๐  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยไคร้ ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                    | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๑๑/๐๖/๖๗               | ๑๑/๐๖/๖๗ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| ๑๑  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเกียจลุ่ม ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๕/๐๙/๖๗               | ๒๕/๐๙/๖๗ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| ๑๒  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกียจลุ่ม-เจริญราษฎร์ ตามโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๗/๐๙/๖๗               | ๒๗/๐๙/๖๗ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                            |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑๓  | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีมงคล ตามโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |                            |                         | ๑๙/๐๙/๖๗               | ๑๙/๐๙/๖๗ | ๒๐,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| ๑๔  | โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                           | ๕๐,๐๐๐                            | ๕๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |                            |                         | ๑๔/๐๓/๖๗               | ๓๐/๐๔/๖๗ | ๓๑,๒๖๐                        | ๑๕,๒๔๐<br>โอนลด     | สำนักปลัด          |          |
| ๑๕  | โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน                                                                                                                           | ๔๐๐,๐๐๐                           | ๔๐,๐๐๐                                  |                        |                      |                            | ✓                       | -                      | -        | ๐                             | โอนลด               | สำนักปลัด          |          |
| ๑๖  | โครงการการมีส่วนร่วมแกนนำสุขภาพ                                                                                                                            | ๑๕,๐๐๐                            | ๑๕,๐๐๐                                  | ✓                      |                      |                            |                         | ๘/๐๓/๖๗                | ๘/๐๓/๖๗  | ๑๒,๒๙๖                        | ๒,๗๐๔               | สำนักปลัด          |          |
| ๑๗  | โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง                                                                                         | ๑๒๐,๐๐๐                           | ๐                                       |                        |                      |                            | ✓                       | -                      | -        | ๐                             | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| รวม | จำนวน ๑๗ โครงการ                                                                                                                                           | ๘๔๕,๐๐๐                           | ๓๖๕,๐๐๐                                 | ๑๕                     | ๐                    | ๐                          | ๒                       | -                      | -        | ๓๐๓,๕๕๖                       | ๑๗,๙๔๔              |                    | -        |



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                      |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลแม่ลอย                                        | ๒๕,๐๐๐                            | ๒๕,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๓/๐๗/๖๗                | ๓/๐๗/๖๗  | ๑๙,๖๑๐                        | ๕,๓๙๐               | สำนักปลัด          |          |
| ๒   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเทิงตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล    | ๗,๐๐๐                             | ๗,๐๐๐                                   | ✓                      |                         |                        |                         | ๘/๐๓/๖๗                | ๘/๐๓/๖๗  | ๗,๐๐๐                         | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| ๓   | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเทิงตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ | ๕,๐๐๐                             | ๕,๐๐๐                                   | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๒/๐๘/๖๗               | ๑๒/๐๘/๖๗ | ๕,๐๐๐                         | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| ๔   | โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลแม่ลอย                                            | ๓๐,๐๐๐                            | ๓๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๑/๐๓/๖๗               | ๒๑/๐๓/๖๗ | ๑๔,๕๐๕                        | ๕,๕๙๕<br>โอนลด      | สำนักปลัด          |          |
| ๕   | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน                      | ๒๕,๐๐๐                            | ๒๕,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๐/๐๖/๖๗               | ๒๐/๐๖/๖๗ | ๑๙,๐๙๙                        | ๕,๙๐๑               | สำนักปลัด          |          |
| รวม | จำนวน ๕ โครงการ                                                                      | ๙๒,๐๐๐                            | ๙๒,๐๐๐                                  | ๕                      | ๐                       | ๐                      | ๐                       | -                      | -        | ๖๕,๒๑๔                        | ๑๖,๘๘๖              | -                  | -        |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                  |                                   |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการการจัดกิจกรรมเนื่องใน<br>วันสำคัญทางศาสนาและเนื่องใน<br>วันสำคัญทางราชการ | ๔๐,๐๐๐                            | ๔๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๑๙,๕๕๐           | ✓                      |                      |                            |                         | ๑/๑๐/๖๖                | ๓๐/๐๙/๖๗ | ๔๘,๖๘๖                        | ๑๐,๘๖๔              | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๒   | โครงการอุดหนุนโรงเรียน<br>บ้านแม่ลอยไร่ตามโครงการแข่งขัน<br>กีฬาด้านยาเสพติด     | ๘๐,๐๐๐                            | ๘๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๓/๐๕/๖๗                | ๕/๐๑/๖๗  | ๘๐,๐๐๐                        | ๐                   | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๓   | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์<br>ตำบลแม่ลอย                                       | ๓๐,๐๐๐                            | ๓๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๑๓/๐๔/๖๗               | ๑๓/๐๔/๖๗ | ๑๐,๔๕๐                        | ๐                   | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๔   | โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและ<br>ประชาชนตำบลแม่ลอย                                  | ๑๖๐,๐๐๐                           | ๕๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๕/๑๒/๖๖               | ๓/๐๑/๖๗  | ๔๙,๙๕๕                        | ๑๙,๕๕๐              | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๕   | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง<br>ตำบลแม่ลอย                                       | ๙๙,๙๕๐                            | ๑๐๐,๐๐๐                                | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๗/๑๑/๖๖               | ๒๗/๑๑/๖๖ | ๙๙,๙๕๐                        | ๕๐                  | สำนักปลัด          |          |
| ๖   | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>ในพื้นที่ตำบลแม่ลอย                          | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                      |                            |                         | ๙/๑๐/๖๗                | ๙/๑๐/๖๗  | ๑๗,๘๕๕                        | ๒,๑๔๕               | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| รวม | จำนวน ๖ โครงการ                                                                  | ๔๒๙,๙๕๐                           | ๓๓๙,๕๕๐                                | ๖                      | ๐                    | ๐                          | ๐                       | -                      | -        | ๓๐๖,๙๓๖                       | ๑๓,๐๖๔              | -                  | -        |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน | ๓๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๗/๐๓/๖๗               | ๒๗/๐๓/๖๗ | ๑๖,๙๓๒                        | ๓,๐๖๘               | สำนักปลัด          |          |
| รวม | จำนวน ๒ โครงการ                | ๓๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                  | ๑                      | ๐                       | ๐                      | ๐                       | -                      | -        | ๑๖,๙๓๒                        | ๓,๐๖๘               | -                  | -        |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน  
แผนงาน การเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                      |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง<br>มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน<br>ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๓๐,๐๐๐                            | ๓๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๘/๑๐/๖๗                | ๒๓/๑๐/๖๗ | ๖,๘๒๑                         | ๒๓,๑๗๙              | สำนักปลัด          |          |
| ๒   | โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และขยายพื้นที่<br>สีเขียว (ปลูกป่า)                                             | ๑๐,๐๐๐                            | ๑๐,๐๐๐                                  | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๐/๐๗/๖๗               | ๒๖/๐๗/๖๗ | ๔,๙๕๐                         | ๕,๐๕๐               | สำนักปลัด          |          |
| รวม | จำนวน ๒ โครงการ                                                                                      | ๔๐,๐๐๐                            | ๔๐,๐๐๐                                  | ๒                      | ๐                       | ๐                      | ๐                       | -                      | -        | ๑๑,๗๗๑                        | ๒๘,๒๒๙              | -                  | -        |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |          | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                   |                                   |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด  |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ<br>แผนพัฒนาหมู่บ้าน                                                                                                                               | ๑๐,๐๐๐                            | ๑๐,๐๐๐                                 |                        |                         |                        | ✓                       | -                      | -        | ๐                             | ๑,๐๐๐<br>โอนลด      | สำนักปลัด<br>๙,๐๐๐ |          |
| ๒   | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาและบุคลากรขององค์กร<br>บริหารส่วนตำบลแม่ลอย                                                                                              | ๓๐๐,๐๐๐                           | ๒๗๕,๐๓๐                                | ✓                      |                         |                        |                         | ๒๗/๐๒/๖๗               | ๒/๐๓/๖๗  | ๒๖๘,๑๒๖                       | ๗<br>โอนลด          | สำนักปลัด          |          |
| ๓   | โครงการสำรวจความพึงพอใจในการ<br>ดำเนินงานของ อบต.แม่ลอย โดยสถาบัน/<br>องค์กรเอกชน                                                                                                 | ๒๐,๐๐๐                            | ๒๐,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๙/๐๙/๖๗               | ๑๙/๐๙/๖๗ | ๑๕,๐๐๐                        | ๕,๐๐๐               | สำนักปลัด          |          |
| ๔   | โครงการอุดหนุนเทศบาลตำบลหางว<br>ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเอเทิง<br>จังหวัดเชียงราย (โครงการต่อเนื่อง) | ๒๕,๐๐๐                            | ๒๕,๐๐๐                                 | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๐/๑๑/๖๖               | ๑๐/๑๑/๙๙ | ๒๕,๐๐๐                        | ๐                   | สำนักปลัด          |          |
| รวม | จำนวน ๔ โครงการ                                                                                                                                                                   | ๓๕๕,๐๐๐                           | ๓๓๐,๐๓๐                                | ๓                      | ๐                       | ๐                      | ๑                       | -                      | -        | ๓๐๘,๑๒๖                       | ๖,๐๗๗               | -                  | -        |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ขออนุมัติ<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                            |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                       |                                   |                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                    |          |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน                                           | ๑๕,๐๐๐                            | ๑๕,๐๐๐                                    |                        |                      |                            | ✓                       | -                      | -       | ๐                             | ๑๕,๐๐๐              | สำนักปลัด          |          |
| ๒   | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | ๑๐,๐๐๐                            | ๑๐,๐๐๐                                    |                        |                      |                            | ✓                       | -                      | -       | ๐                             | ๑๐,๐๐๐              | สำนักปลัด          |          |
| ๓   | โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน                                             | ๔๐,๐๐๐                            | ๔๐,๐๐๐                                    | ✓                      |                      |                            |                         | ๒๕/๑๐/๖๖               | ๗/๑๑/๖๖ | ๓๘,๗๖๐                        | ๒๔๐                 | สำนักปลัด          |          |
| รวม | จำนวน ๓ โครงการ                                                                       | ๖๕,๐๐๐                            | ๖๕,๐๐๐                                    | ๑                      | ๐                    | ๐                          | ๒                       | -                      | -       | ๓๘,๗๖๐                        | ๒๕,๒๔๐              | -                  | -        |

๑. ประเภทผลิตภัณฑ์ (สำนักงาน)

๑.๑ แผนงาน การศึกษา

| ที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ขี้ได้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                |                                   |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                    |          |
| ๑   | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง<br>ปั๊มหรือแบบแขวน (Inverter)<br>จำนวน ๑ เครื่อง | ๕๓,๖๐๐                            | ๕๓,๖๐๐                                 | ✓                      |                      |                     |                         | ๒๔/๔/๖๗                | ๒๓/๕/๖๗ | ๔๘,๔๐๐                        | ๔,๖๐๐               | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| ๒   | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง<br>ปั๊มหรือแบบแขวน (Inverter)<br>จำนวน ๒ เครื่อง | ๑๑๗,๐๐๐                           | ๑๑๗,๐๐๐                                | ✓                      |                      |                     |                         | ๒๔/๔/๖๗                | ๒๓/๕/๖๗ | ๑๐๕,๖๐๐                       | ๑๑,๔๐๐              | กอง<br>การศึกษาฯ   |          |
| รวม | จำนวน ๒ รายการ                                                                                 | ๑๗๐,๖๐๐                           | ๑๗๐,๖๐๐                                | ๒                      | ๐                    | ๐                   | ๐                       | -                      | -       | ๑๕๔,๐๐๐                       | ๑๖,๐๐๐              | -                  | -        |

๑.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ขี้ได้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                            |                                   |                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                    |          |
| ๑   | ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุม<br>จำนวน ๑ ชุด | ๑๐๓,๐๐๐                           | ๑๐๓,๐๐๐                                | ✓                      |                      |                     |                         | ๒๑/๔/๖๗                | ๓๐/๔/๖๗ | ๑๐๒,๘๘๕                       | ๑๑                  | สำนักปลัด          |          |
| ๒   | ชุดไม้ค้อยมีถาด จำนวน ๑ ชุด                                | ๙,๙๐๐                             | ๙,๙๐๐                                  | ✓                      |                      |                     |                         | ๒๑/๔/๖๗                | ๒๓/๕/๖๗ | ๙,๗๒๓                         | ๑๗๗                 | สำนักปลัด          |          |
| รวม | จำนวน ๒ รายการ                                             | ๑๑๒,๙๐๐                           | ๑๑๒,๙๐๐                                | ๒                      | ๐                    | ๐                   | ๐                       | -                      | -       | ๑๑๒,๖๐๘                       | ๒๐๓                 | -                  | -        |



๒. ประเภทครุภัณฑ์ (ยานพาหนะและขนส่ง)

๒.๑ แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | ชื่อครุภัณฑ์                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ    | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|     |                                                                                                                                           |                                   |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                       |          |
| ๑   | รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)<br>ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี<br>หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐<br>กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน | ๑,๓๐๒,๐๐๐                         | ๑,๓๐๒,๐๐๐                               | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๓/๑๐/๖๗               | ๑๕/๘/๖๗ | ๑,๒๗๗,๐๐๐                     | ๒๕,๐๐๐              | สำนักงาน<br>สาธารณสุข |          |
| รวม | จำนวน ๑ รายการ                                                                                                                            | ๑,๓๐๒,๐๐๐                         | ๑,๓๐๒,๐๐๐                               | ๑                      | ๐                       | ๐                      | ๐                       | -                      | -       | ๑,๒๗๗,๐๐๐                     | ๒๕,๐๐๐              | -                     | -        |

๒.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ชื่อครุภัณฑ์                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                         |                        |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                           |                        |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่างการ<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                    |          |
| ๑   | รถขุดดินตะขบพร้อมพวงลากจูง<br>จำนวน ๑ คัน | ๔,๙๐๐,๐๐๐              | ๔,๙๐๐,๐๐๐                               | ✓                      |                         |                        |                         | ๑๐/๘/๖๗                | ๗/๑๑/๖๗ | ๓,๕๖๐,๐๐๐                     | ๑,๓๔๐,๐๐๐           | กองช่าง            |          |
| รวม | จำนวน ๑ รายการ                            | ๔,๙๐๐,๐๐๐              | ๔,๙๐๐,๐๐๐                               | ๑                      | ๐                       | ๐                      | ๐                       |                        |         | ๓,๕๖๐,๐๐๐                     | ๑,๓๔๐,๐๐๐           | -                  | -        |

๓. ประเภทครุภัณฑ์ (การเกษตร)

๓.๑ แผนงาน การเกษตร

| ที่ | ชื่อครุภัณฑ์                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ขออนุมัติ<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                      |                                   |                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                    |          |
| ๑   | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ จมูก<br>จำนวน ๑ เครื่อง | ๔๐,๐๐๐                            | ๔๐,๐๐๐                                    | ✓                      |                      |                     |                         | ๒๘/๕/๖๗                | ๑๑/๖/๖๗ | ๓๕,๐๐๐                        | ๕,๐๐๐               | กองช่าง            |          |
| รวม | จำนวน ๑ รายการ                                       | ๔๐,๐๐๐                            | ๔๐,๐๐๐                                    | ๑                      | ๐                    | ๐                   | ๐                       | -                      | -       | ๓๕,๐๐๐                        | ๕,๐๐๐               | -                  | -        |

๔. ประเภทครุภัณฑ์ (การเกษตร)

๔.๑ แผนงาน การเกษตร

| ที่ | ชื่อครุภัณฑ์                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ขออนุมัติ<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |                     |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                                                                                      |                                   |                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                    |          |
| ๑   | ชื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์<br>(เครื่องฟั่นผอยละเอียด (ULV) สะพ่ายหลัง<br>ระบบโรตารี (Rotary) | ๙๑,๘๐๐                            | ๙๑,๘๐๐                                    | ✓                      |                      |                     |                         | ๒๘/๘/๖๗                | ๓/๙/๖๗  | ๙๑,๕๐๐                        | ๓๐๐                 | สำนักงานปลัด       |          |
| รวม | จำนวน ๑ รายการ                                                                                       | ๙๑,๘๐๐                            | ๙๑,๘๐๐                                    | ๑                      | ๐                    | ๐                   | ๐                       | -                      | -       | ๙๑,๕๐๐                        | ๓๐๐                 | -                  | -        |

๕. ประเภทครุภัณฑ์ (โรงงาน)

๕.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ชื่อครุภัณฑ์                              | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>ที่ขออนุมัติ<br>ตามข้อบัญญัติ | ผลการดำเนินงาน         |                      |               |                         | ระยะเวลาในการดำเนินการ |         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|     |                                           |                        |                                   |                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้ | ยกเลิก/<br>ไม่ดำเนินการ | เริ่มต้น               | สิ้นสุด |                               |                     |                    |          |
| ๑   | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง | ๕,๕๐๐                  | ๕,๕๐๐                             | ๕,๕๐๐                                     | ✓                      |                      |               |                         | ๑๑/๙/๖๗                | ๒๕/๙/๖๗ | ๕,๕๐๐                         | ๐                   | สำนักงานปลัด       |          |
| รวม | จำนวน ๑ รายการ                            | ๕,๕๐๐                  | ๕,๕๐๐                             | ๕,๕๐๐                                     | ๑                      | ๐                    | ๐             | ๐                       | -                      | -       | ๕,๕๐๐                         | ๐                   | -                  | -        |

