

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงใหม่

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงใหม่	๑,๖๕๕,๐๐๐	✓				๓/๑๒/๖๗	๒/๓/๖๘	๑,๕๕๔,๐๐๐	๕๐๑,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๖๗ (กรณีกู้เงิน)
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักบ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงใหม่	๓,๐๖๐,๐๐๐	✓				๑๘/๑/๖๘	๑๓/๔/๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๖๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๖๗ (กรณีกู้เงิน)
๓	โครงการจัดซื้อท่อเพื่อการระบายน้ำ ซอย ๖ บ้านใหม่สุสานใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงใหม่	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑/๑๑/๖๗	๓๐/๑๒/๖๗	๕๒,๕๔๖	๔๗,๔๕๔	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจ็ญ จังหวัดเชียงใหม่	๑๐๐,๐๐๐	✓				๕/๑๒/๖๗	๒/๒/๖๘	๖๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๖ บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจ็ญ จังหวัดเชียงใหม่	๒๕๐,๐๐๐	✓				๑/๑๑/๖๗	๓๐/๑๒/๖๗	๒๐๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๑ บ้านเกียงคอง- สูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจ็ญ จังหวัดเชียงใหม่	๔๙๕,๐๐๐	✓				๑๕/๑๑/๖๗	๑๓/๑/๖๘	๔๑๑,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจ็ญ จังหวัดเชียงใหม่	๔๕๐,๐๐๐	✓				๕/๑๒/๖๗	๒/๒/๖๘	๓๓๗,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอยวัดศรีมงคล บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจ็ญ จังหวัดเชียงใหม่	๓๘๗,๐๐๐	✓				๕/๑๒/๖๗	๒/๒/๖๘	๓๓๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๙	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๓๐๕,๐๐๐	✓				๒๗/๑๒/๖๗	๒๔/๒/๖๘	๒๕๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑/๑๑/๖๗	๓๐/๑๒/๖๗	๑๘๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๔๙๕,๐๐๐	✓				๑๓/๑๑/๖๗	๑๑/๑/๖๘	๔๑๖,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๔ บ้านเกียจกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๓๕๖,๐๐๐	✓				๒๖/๑๒/๖๗	๒๓/๒/๖๘	๒๘๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๔๙๕,๐๐๐	✓				๑๕/๑๑/๖๗	๑๓/๑/๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๒๒๕,๐๐๐	✓				๒๖/๑๒/๖๗	๒๓/๒/๖๗	๑๖๕,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๔๙๕,๐๐๐	✓				๑๓/๑๑/๖๗	๑๑/๑/๖๘	๔๑๖,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๔๙๕,๐๐๐	✓				๑๖/๑๑/๖๗	๑๓/๒/๖๘	๔๔๔,๔๐๘.๕๒	๕๐,๕๙๑.๔๘	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๑๖๕,๐๐๐	✓				๒๓/๑๒/๖๗	๒๔/๒/๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบเงินสะสม ปี ๖๗
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	๑,๓๖๑,๐๐๐	✓				๑๓/๗/๖๗	๒๕/๙/๖๗	๑,๐๕๔,๐๐๐	๓๐๗,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	งบอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๖๗ (กรณีขยาย ระยะเวลา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๙	โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อชุดเจาะ บ่อบาดาล บ้านเกียะดอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒๐	โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อชุดเจาะ บ่อบาดาล บ้านหนองหวง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านหนองหวง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๑,๒๐๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารสโมสรโรงอาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๔๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านจำไคร หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชุมชนฝายเปิด บ้านเกียะดอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๗๐,๐๐๐	✓				๓๐/๑/๖๘	๓๐/๓/๖๘	๓๙,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๑๘๐,๐๐๐	✓				๑๙/๒/๖๘	๑๙/๔/๖๘	๑๔๓,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๑๙๐,๐๐๐		✓			๕/๓/๖๘	๕/๕/๖๘	๑๗๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๓๐๐,๐๐๐		✓			๑๙/๒/๖๘	๑๙/๔/๖๘	๒๖๒,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ	๒๐๐,๐๐๐		✓			๒๙/๓/๖๘	๒๙/๕/๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๓๐	โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำคอกนกริตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๔๘,๐๐๐		✓			๕/๓/๖๘	๔/๕/๖๘	๔๒๔,๐๐๐ ผูกพันสัญญา	๓๔,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๓๑	โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำคอกนกริตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย	๓๐๐,๐๐๐		✓			๑๙/๒/๖๘	๑๙/๔/๖๘	๒๑๓,๐๐๐ ผูกพันสัญญา	๘๗,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๓๒	โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำคอกนกริตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านใหม่สุสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๖๐,๐๐๐		✓			๒๙/๓/๖๘	๒๓/๕/๖๘	๒๐๖,๐๐๐ ผูกพันสัญญา	๕๔,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำคอกนกริตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย	๓๐๐,๐๐๐		✓			๒๙/๓/๖๘	๒๓/๕/๖๘	๒๔๙,๐๐๐ ผูกพันสัญญา	๕๑,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอกนกริตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ขอยวัดศรีมงคล หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๓๕	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเกียตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย	๓๘๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๓๖	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๑๓,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๑๓,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน ในตำบลแม่ลอย	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๓๙	โครงการก่อสร้างให้หลังทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๔๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๔๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย ๗ บ้านเกียจลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๔๙๘,๐๐๐			✓		-	-	๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๔๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๔๗๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๔๗๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๗๕,๐๐๐			✓		-	-	๐	๗๕,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๔๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๗๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๗๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๔๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๔๙๕,๐๐๐			✓		-	-	๐	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๔๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย ๗ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอกะเจิง จังหวัดชัยภูมิ	๔๒๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๔๒๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๓๒๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๔๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๔๔๕,๐๐๐			✓		-	-	๐	๔๔๕,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๔๙	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านจำไคร หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๔๔๕,๐๐๐			✓		-	-	๐	๔๔๕,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๕๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านเกียจตอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๔๔๘,๐๐๐			✓		-	-	๐	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ หินคลุก บ้านหนองข่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๒๓๓,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๓๓,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ หินคลุก บ้านเกียจตอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ หินคลุก บ้านเกียะลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ หินคลุก บ้านห้วยน่าน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ หินคลุก บ้านแม่ลอยไร่ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ หินคลุก บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ หินคลุก บ้านเกียะกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ หินคลุก บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรวิสาหกิจ หินคลุก บ้านจำไคร้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทาง หินคลุก บ้านแก่งคอยสูงเนิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทาง หินคลุก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทาง หินคลุก บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรผิวทาง หินคลุก บ้านแก่งคอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๑๓ อำเภอเทิง จังหวัดชัยภูมิ	๘๗,๐๐๐			✓		-	-	๐	๘๗,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	เงินสะสม ปี ๒๕๖๘
รวม	จำนวน ๖๓ โครงการ	๒๓,๒๐๖,๐๐๐	๒๐	๗	๓๖	๐			๑๐,๒๓๘,๙๕๔.๕๒	๑๒,๙๖๗,๐๔๕.๔๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียง "คุรุราษฎร์วิทยา" ตามโครงการเกษตรพัฒนา ทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การแปรรูปอาหารจากเห็ด)	๕,๐๐๐	✓				๒๙/๑/๖๘	๒๙/๑/๖๘	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ อปต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	๑	๐	๐	๐			๕,๐๐๐	๐		

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอุดหนุนกลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ ๓ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน ผักตบชวา หมู่ที่ ๓	๑๐,๖๗๐			✓		-	-	๐	๑๐,๖๗๐	สำนักปลัด อปต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตและ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตำบลแม่ลอย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตำบลแม่ลอย	๒๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อปต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๓๐,๖๗๐	๐	๐	๒	๐			๐	๓๐,๖๗๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้คุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน	๑๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๖๙๖,๒๒๕		✓			๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๒๒๘,๑๕๐	๔๖๘,๐๗๕	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียง "คุรุราษฎร์ วิทยา" ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	✓				๒๙/๑/๖๘	๒๙/๑/๖๘	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	✓				๓/๑/๖๘	๓/๑/๖๘	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียง "คุรุราษฎร์ วิทยา" ตามโครงการอาหารกลางวัน	๕๕๒,๐๐๐		✓			๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๓๐๐,๖๔๘	๒๕๑,๓๕๒	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียงใต้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐	✓				๑๓/๑/๖๘	๑๓/๑/๖๘	๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๗	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกียงใต้ ตามโครงการอาหารกลางวัน	๔๕๙,๐๐๐		✓			๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๒๐๒๕๐๐	๒๕๖,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๘	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ ตามโครงการอาหารกลางวัน	๕๕๖,๘๐๐		✓			๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๒๕๕๖๐๐	๓๐๑,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๙	ค่าอาหารเสริมมาตรฐานพัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ลอย	๑๔๖,๔๕๕		✓			๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๗๕,๑๔๓.๑๑	๗๑,๓๐๑.๘๙	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๑๐	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด ศพฐ.	๖๑๗,๐๒๒		✓			๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๓๓๔,๙๒๒.๕๙	๒๘๒,๐๙๙.๔๑	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๑๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	✓				๑๑/๑/๖๘	๑๑/๑/๖๘	๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ลอย	๑๐๐,๐๐๐		✓			๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๓๗,๗๘๕	๖๒,๒๑๕	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
รวม	จำนวน ๑๒ โครงการ	๓,๑๖๒,๔๙๒							๑,๔๕๙,๗๔๙	๑,๗๐๒,๗๔๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

กลยุทธ์ สนับสนุนการเรียนรู้ผู้สูงอายุทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านการศึกษา และการแต่งกายล้านนา
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม ที่พึงประสงค์ เด็ก เยาวชน ตำบลแม่ลอย	๑๕,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑	๐			๐	๑๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษายาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการสร้างการมีส่วนร่วมแกนนำสุขภาพ	๑๕,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	✓				๔/๓/๖๘	๑๐/๓/๖๘	๓๑,๘๐๐	๑๘,๒๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองช่วง ตามโครงการสืบสาน พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๐/๒/๖๘	๑๐/๒/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกียงตอยสูงเนิน ตามโครงการหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๘/๓/๖๘	๑๘/๓/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่สุขสันต์ ตามโครงการสืบสาน พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าคุณ ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๘/๒/๖๘	๑๘/๒/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่เลื่อย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านตรึมมงคล ตามโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๘/๒/๖๘	๑๘/๒/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่เลื่อย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเกียจตอยเจริญราษฎร์ ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช อุปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๕/๓/๖๘	๑๕/๓/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่เลื่อย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๘	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเกียจตอย ตามโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๒/๒/๖๘	๑๒/๒/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่เลื่อย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๙	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเกียะกลุ่ม ตามโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๒/๓/๖๘	๑๒/๓/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๑๐	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน่าน ตามโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐/๒/๖๘	๒๐/๒/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๑๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ลอยไร่ ตามโครงการสืบสาน พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าคุณ ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๑/๒/๖๘	๑๑/๒/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๑๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ลอยไร่ใต้ ตามโครงการสืบสาน พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าคุณ ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๓/๒/๖๘	๑๓/๒/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเกียงกลาง ตามโครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๔/๓/๖๘	๑๔/๓/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๑๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสันเจริญ ตามโครงการสืบสาน พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านภัยเมธีเร่งเต้านม ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๔/๒/๖๘	๑๔/๒/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๑๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านจำไคร้ ตามโครงการสืบสาน พระปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านภัยเมธีเร่งเต้านม ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๑๗/๒/๖๘	๑๗/๒/๖๘	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
รวม	จำนวน ๑๕ โครงการ	๓๒๕,๐๐๐							๒๙๑,๘๐๐	๓๓,๒๐๐		

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	✓				๒๗/๑๑/๖๗	๒๗/๑๑/๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑	๐	๐	๐			๒๐๐,๐๐๐	๐		

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเทิง ตามโครงการวันสตรีสากล	๗,๐๐๐	✓				๘/๓/๖๘	๘/๓/๖๘	๗,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๗,๐๐๐	๑	๐	๐	๐			๗,๐๐๐	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเทิง ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐			✓		-	-	๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	๑	๐	๑	๐			๕,๐๐๐		

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๑	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางด้าน ศาสนาและเนื่องในวันสำคัญทางราชการ	๔๐,๐๐๐		✓			๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๑๙,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลแม่ลอย	๑๓๐,๐๐๐	✓				๒๘/๑๑/๖๗	๒๘/๑๑/๖๘	๑๒๙,๙๗๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๓	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง ตามโครงการพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	๑๒,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๑๒,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๔	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง ตามโครงการประเพณีของจังหวัดและอำเภอ	๒๕,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๒๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๕	โครงการอุดหนุนวัดหนองช่วง ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	๒๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๖	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลแม่ลอย	๓๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๖ โครงการ	๒๕๗,๐๐๐	๓	๑	๒	๐			๑๘๖,๔๗๐	๗๐,๕๓๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมสุขภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๑๓๐,๙๐๐		✓			๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๔,๖๕๐,๒๐๐	๑๑,๔๘๐,๗๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ล่อย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๖๒๘,๘๐๐		✓			๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๑,๐๗๐,๒๐๐	๒,๕๕๘,๖๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ล่อย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้พลัดถิ่น	๒๖๔,๐๐๐			✓		๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๐	๒๖๔,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ล่อย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๒๐,๐๒๓,๗๐๐	๐	๒	๑	๐			๕,๗๒๐,๔๐๐	๑๔,๓๐๓,๓๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐			✓		๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐			๐	๓๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและมีโอกาสที่ดีให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทำเพื่อก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
มีงานทำและมีรายได้เพื่อยังชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	๓๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	๒๕,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๕๕,๐๐๐	๐	๐	๒	๐			๐	๕๕,๐๐๐		

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้ด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการเกษตรและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๓๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๐			๐	๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัย ทางถนน	๒๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๓	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า	๒๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๕	โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๕,๐๐๐			✓		-	-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๕	๐			๐	๙๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลแม่ลอย	๓๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๒	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเทิง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเทิง	๓๐,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๑	๐	๑	๐			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและבריบทาสารณภย

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลแม่ลอย	๖๐,๐๐๐	✓				๗/๑๒/๖๗	๗/๑๒/๖๗	๕๙,๙๙๗	๓	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๒	โครงการส่งตัวนักกีฬา เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักกีฬาที่ใกล้เคียงและเครือข่าย	๕๐,๐๐๐	✓				๑๑/๑/๖๘	๑๕/๑/๖๘	๔๙,๙๕๐	๕๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๒	๐	๑	๐			๑๐๙,๙๔๗	๕๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนท้องถิ่นและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน	๒๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐			๐	๒๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

กลยุทธ์ เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการดำเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดำริ

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐			๐	๒๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย	๓๐,๐๐๐	✓				๒๘/๓/๖๘	๒๘/๓/๖๘	๑๒,๗๓๔	๑๗,๒๖๖	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๒	โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรดตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (โครงการต่อเนื่อง)	๒๕,๐๐๐	✓				๑/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๘	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	✓				๑๑/๓/๖๘	๒๔/๓/๖๘	๙,๙๙๔	๖	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๖๕,๐๐๐	๓	๐	๐	๐			๔๗,๗๒๘	๑๗,๒๗๒		

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	๑๕,๐๐๐	✓						๑๓,๔๗๐	๑,๕๓๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	๑๐,๐๐๐			✓				๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๓	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	๔๐,๐๐๐	✓				๑๕/๓/๖๗	๓๑/๓/๖๗	๓๘,๐๐๙	๑,๙๙๑	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๓ โครงการ	๖๕,๐๐๐	๒	๐	๑	๐			๕๑,๔๗๙	๑๓,๕๒๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์ พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการศึกษา วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม
ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหายของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ลอย	๓๐,๐๐๐	✓				๒๘/๓/๖๘	๒๘/๓/๖๘	๑๒,๓๓๔	๑๗,๒๖๖	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
๒	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	๑๕,๐๐๐			✓		-	-	๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๒ โครงการ	๔๕,๐๐๐	๑	๐	๑	๐			๑๒,๓๓๔	๓๒,๒๖๖		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	๕,๐๐๐			✓		-	-	๐	๕,๐๐๐	กองคลัง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๖๘
รวม	จำนวน ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	๐	๐	๑	๐			๐	๕,๐๐๐		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ (สำนักงาน)

กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๖๐๐	✓				๒๒/๒/๖๘	๒๘/๒/๖๘	๔,๖๔๐	๓,๙๖๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
รวม	จำนวน ๑ รายการ	๘,๖๐๐	๑	๐	๐	๐			๔,๖๔๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐		

๒. ประเภทครุภัณฑ์ (งานบ้านงานครัว)

กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	ตู้เก็บเครื่องครัว ตู้ชั้นอะลูมิเนียม จำนวน ๑ ตู้	๕,๐๐๐	✓				๒๗/๒/๖๘	๕/๓/๖๘	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิว biphot จำนวน ๑ เครื่อง	๑๓,๐๐๐	✓				๒๒/๒/๖๘	๒๖/๒/๖๘	๗,๔๐๐	๕,๖๐๐	กอง การศึกษาฯ อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
รวม	จำนวน ๒ รายการ	๑๘,๐๐๐	๒	๐	๐	๐			๑๐,๔๐๐	๗,๖๐๐		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ (การเกษตร)

กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐			✓		-	-	๐	๔๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่ลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
รวม	จำนวน ๑ รายการ	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐			๐	๔๐,๐๐๐		

๔. ประเภทครุภัณฑ์ (ก่อสร้าง)

กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด			
๑	กระบอกพรพระเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ กระบอก	๑๗,๐๐๐			✓		-	-	๑๗,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่เลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๒	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐			✓		-	-	๓๕,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่เลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๓	ชุดทดสอบ (Slump Test)	๗,๐๐๐			✓		-	-	๗,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่เลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๔	รถตัดถนนและตัดคอนกรีต จำนวน ๑ คัน	๕๐,๐๐๐	✓				๒๒/๑/๖๘	๒๘/๑/๖๘	๕๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่เลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
๕	รถไม่ผสมปูน จำนวน ๑ คัน	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง อบต.แม่เลอย	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘
รวม	จำนวน ๑ รายการ	๓๐๙,๐๐๐	๑	๐	๔	๐			๕๐,๐๐๐		

๐

